

CRONOGRAMA - - FÍSICO / FINANCEIRO								
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E B O A V I S T A D O S U L / R S								
O B R A : P A V I M E N T A Ç Ã O R U A R I O B R A N C O								
D A T A : A G O S T O / 2 0 2 4								
ÍTEM	FASE	FRENTE DE OBRAS	VALOR ORÇADO (R\$)	INCIDÊNCIA (%)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	ESTACA 00 A 15	20.880,08	3,48%	0%	0%	0%	100%
1.2	MOBILIZAÇÃO	ESTACA 00 A 15	2.770,50	0,46%	100%	0%	0%	0%
1.3	DESMOBILIZAÇÃO	ESTACA 00 A 15	2.770,50	0,46%	0%	0%	0%	100%
1.4	SERVIÇOS PRELIMINARES	ESTACA 06 A 15	9.173,47	1,53%	100%	0%	0%	0%
2.	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA	ESTACA 00 A 15	3.974,60	0,66%	100%	0%	0%	0%
3.	TERRAPLENAGEM E MEIO FIO	ESTACA 06 A 11	20.256,10	3,37%	100%	0%	0%	0%
		ESTACA 12 A 15	20.256,10	3,37%	0%	100%	0%	0%
4.	RECAPEAMENTO	ESTACA 00 A 06	71.858,25	11,97%	0%	100%	0%	0%
5.	PAVIMENTAÇÃO	ESTACA 06 A 09	84.099,26	14,01%	0%	100%	0%	0%
		ESTACA 09 A 12	84.099,26	14,01%	0%	0%	100%	0%
		ESTACA 12 A 15	84.099,26	14,01%	0%	0%	0%	100%
6.	DRENAGEM	ESTACA 06 A 15	101.625,86	16,92%	100%	0%	0%	0%
7.	PASSEIO E ACESSIBILIDADE	ESTACA 06 A 11	43.047,43	7,17%	0%	100%	0%	0%
		ESTACA 12 A 15	43.047,43	7,17%	0%	0%	100%	0%
8.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	ESTACA 00 A 15	8.506,66	1,42%	0%	0%	0%	100%
VALORES DA PARCELA			R\$ 600.464,76	100,00%	R\$ 137.800,54	R\$ 219.185,53	R\$ 127.082,58	R\$ 116.396,11
PERCENTUAL DA PARCELA				100,00%	22,95%	36,50%	21,16%	19,38%
PERCENTUAL ACUMULADO					22,95%	59,45%	80,62%	100,00%
VALORES ACUMULADO					R\$ 137.800,54	R\$ 356.986,07	R\$ 484.068,65	R\$ 600.464,76